

**HARMONOGRAM VÝSTAVBY A POSTUPU PRÁČ
VALOVÁ 4272, PIEŠŤANY**

5.8. 2019 – Začiatok výstavby – zriadenie staveniska, sklad materiálu, skládka demontovaného materiálu a zabezpečenie priestoru okolo kotolne

5.8. 2019 10.8.2019 – demontáž 2ks starých kotlov a s tým súvisiace práce a zabezpečenie chodu TÚV,

10.8.2019 – 12.8.2019 – odpojenie komínovej zostavy

Poznámka: prerokovať a zabezpečiť výrobu TÚV, vykonanie úprav zapojenia

15.8.2019 - 17.8.2019 – **búracie práce** - prípravné práce na osadenie kotlov

17.8.2019 – 25.8.2019 – montáž kotlov do sústavy rozvodov

25.8.2019 – 27.8.2019 – úprava rozvodov plynu a pripojenie kotlov

27.8.2019 – 29.8.2019 – zapojenie kotlov do komínového systému

20.8.2019 - 5.9.2019 – Zapojenie kotlov do riadiaceho systému – riadenie kotlov, regulácia vykurovania, príprava teplej vody, zaplavenie kotolne, detekcia úniku plynu, signalizácia poruchy stavov.

1, V rozvádzači RMS budú vykonané úpravy

2, Vytvorenie otvorov pre prestupy káblov podľa požiadavky dodávateľa MaR

3, dodávateľská montáž softvéru, spracovanie všetkých potrebných programov a zaškolenie obsluhy,

5.9. 2019 – 8.9.2019 – Inštalácia plynového čerpadla - **závisí od dodávateľskej spoločnosti;** posúdenie vplyvu prevádzky na okolité prostredie

1, zabetónovanie pätky pre čerpadlo

2, oplozenie čerpadla

3, elektroinštalácia a plynoinštalácia čerpadla

Skúšky

1, Všetky revízne správy a tlakové skúšky

2, Individuálne skúšky zariadenia

3, Komplexné skúšky

4, Skúšobná prevádzka

5, Garančné skúšky

8.9.2019 – Dokončovacie práce + vyčistenie a vyupratovanie miesta výstavby

10.9.2019 – Ukončenie prác a odovzdanie diela

V Bratislave 2.8.2019

Ing. Jozef Greňo, PhD.

konateľ