

**HARMONOGRAM VÝSTAVBY A POSTUPU PRÁC
VALOVÁ 4272, PIEŠŤANY**

5.8. 2019 – Začiatok výstavby – zriadenie staveniska, sklad materiálu, skládka demontovaného materiálu a zabezpečenie priestoru okolo kotolne, administratívne práce
12.8. 2019 - 13.8.2019 – demontáž 2ks starých kotlov a zásobníka vody a s tým súvisiace práce a zabezpečenie chodu TÚV,
12.8.2019 – 13.8.2019 – odpojenie dymovodu od kotlov
14.8.2019 – 15.8.2019 - demontáž starého rozvodu SV a následná montáž nového rozvodu SV
16.8.2019 - 20.8.2019 – **búracie práce** - prípravné práce na osadenie kotlov
21.8.2019 – 27.8.2019 – práce týkajúce sa odpadovej jamy, zásyp jamy, vymurovanie jímky až po samotnú betonáž jamy
23.8.2019 – dovoz kotlov a ich následné vloženie do kotolne s osadením
28.8.2019 – dovoz zásobníka vody a obehových čerpadiel a následné vloženie do kotolne
2.9.2019 – 6.9.2019 – pripojenie kotlov a montáž komínového systému
9.9.2019 - 13.9.2019 – dokončovacie práce, spúšťanie kotlov

Skúšky

- 1, Všetky revízne správy a tlakové skúšky
- 2, Individuálne skúšky zariadenia
- 3, Komplexné skúšky
- 4, Skúšobná prevádzka
- 5, Garančné skúšky

13.9.2019 – 19.9.2019 - dokončovacie práce + vyčistenie a vyupratovanie miesta výstavby
20.9.2019 – Ukončenie prác a odovzdanie diela

V Bratislave 2.9.2019

Ing. Jozef Greňo, PhD.

konateľ