

**DODATOK Č. 1  
K ZMLUVE O DIELO Č. 11/U/2025**

**UZATVORENÝ V ZMYSLE § 536 A NASL. ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA  
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ĎALEJ LEN „OBCHODNÝ ZÁKONNÍK“)**

**(ĎALEJ V TEXTE LEN „ZMLUVA“)**

**Článok 1.  
ZMLUVNÉ STRANY**

Názov: **Bytový podnik Piešťany, s.r.o.**  
Sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany  
IČO: 36 232 700  
DIČ: 2020170031  
IČ DPH: SK2020170031  
Štatutárny zástupca: Mgr. Nad'a RYBÁRIKOVÁ, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: .....  
IBAN: .....  
SWIFT: .....  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov: **RS technology s.r.o.**  
Sídlo: Česká 103/15, 831 03 Bratislava  
IČO: 51240378  
DIČ: 2120661312  
IČ DPH: SK2120661312  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef GREŇO, PhD., konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: .....  
IBAN: .....  
SWIFT: .....  
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“.

## **Článok 2. Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 11/U/2025, predmetom ktorej je realizácia diela s názvom: „**Oprava poruchy na rozvodoch primárneho potrubia pre odovzdávaciu stanicu (OST), ústredného kúrenia (ÚK) a teplej úžitkovej vody (TÚV) a oprava rozdeľovacej šachty pri OST Teplická 28 a rozdeľovacej šachty za BD Teplická 24, Piešťany**“
2. Počas realizácie diela nastali objektívne okolnosti, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia Zmluvy o dielo predvídať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti a ktoré majú priamy vplyv na dodržanie pôvodne dohodnutého harmonogramu realizácie diela.

Predĺženie termínu realizácie je nevyhnutné najmä z dôvodu:

- pretrvávajúcej vykurovacej sezóny aj počas jarných mesiacov roku 2026, ktorá si vyžadovala zachovanie nepretržitej a bezpečnej dodávky tepla a TÚV pre odberateľov a objektívne obmedzovala rozsah a časový harmonogram realizovaných prác,
  - technicky náročných podmienok realizácie spôsobených rôznorodosťou terénu a skutočným stavom podlažia v miestach uloženia a montáže potrubných rozvodov,
  - potreby zabezpečenia dodržania technologického postupu a koordinácie nadväzujúcich stavebných a montážnych činností.
3. Uvedené okolnosti majú objektívny charakter a ich vznik nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy presne predvídať. Predĺženie termínu realizácie je nevyhnutné za účelom riadneho, bezpečného a technicky správneho dokončenia diela v súlade s platnými technickými normami, technologickými postupmi a požiadavkami objednávateľa.
  4. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

## **Článok 3. Zmena termínu realizácie Diela**

1. Čl. VI. bod 6.2. Zmluvy sa mení dátum ukončenia prác nasledovne:  
  
ukončenie prác: 30.09.2026
2. Ostatné ustanovenia článku „ČAS PLNENIA“ ostávajú nezmenené.

## **Článok 4. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom výslovne zmenené alebo doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť, dňom nasledujúcim do dňa jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Piešťanoch, dňa 04.05.2026

Bytový územný plán  
číslo: 18/T, odd. Sro

R

gy  
16849,  
enčín

IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

---

Objednávateľ  
Mgr. Naďa RYBÁRIKOVÁ  
konateľ spoločnosti

---

Zhotoviteľ  
Ing. Jozef Greňo, PhD.  
konateľ spoločnosti